

Tilsynsskema for Færgebakkerne Vandværk 2026

Tilsyn den 4. juni 2026		Ja / God	Nej / Dårlig	Bemærkninger, type
Vandværksbygning	Beskrivelse			Indvindingstilladelse på 30.000 m ³ . Rød murstensbygning Vandværket er beliggende midt i et sommerhusområde og ejes af grundejerforeningen. Indvindingstilladelse gældende fra 2015 til 2045
	Udv. vedligeholdelse god	X		Græsplæne rundt om vandværksbygningen
	Indv. vedligeholdelse god	X		En ældre vandværksbygning hvor indmaden er udskiftet i 2025. Pæn og ren vandværksbygning
	Zonering		X	Lukket anlæg
	Intern el-installation	X		Helt nye elinstallationer og automatiktavle
	Interne rørledninger	X		Nye i 2025
	Sikring af luftindtag/ventilation	X		
Sikkerhed	Indhegning		X	
	Aflåst port		X	
	Alarm, port		X	
	Aflåst dør	X		
	Alarm, dør	X		Døralarm med kodetastatur
	Anden overvågning	X		Videoovervågning med 2 kameraer
Behandlingsanlæg	Methan-afblæsning, type		X	
	Reaktionsbassin		X	
	Beluftnings-anlæg, type	X		Kompressoriltning med beluftning i diffuse rør
	Filteranlæg, type	X		Lukket for- og efterfilter
	Filteranlæg, kapacitet	X		Maksimalt 10-12 m ³ i timen
Udpumpning	Rentvandspumper, antal, type	x		2 stk. 10m ³ /h CRE10-09.
	Antal trykzoner	x		En udpumpningszone
	Styring	x		Frekvensstyret
	Prøvetagningshane			m. skilt
	Vandmåler type/størrelse			elektrisk
Rentvandsbeholder, højdebeholder, vandtårn	Beliggenhed	X		Under vandværksbygningen
	Volumen	X		40 m ³
	Aflåst dør eller lem		X	Rentvandstanken er i vandværksbygningen som er aflåst.
	Alarm på samme		X	
	Sikring af luftindtag/ventilation	-		
	Seneste inspektion af tanken	X		Rentvandstanken er rengjort og desinficeret efter fjernelse af rør og støbning af huller og udbedring af revne i betonen ved renoveringen i 2025
	Seneste renovation	X		2025
Spildevand/slam	Skylningsprocedure	X		Forfilter: skylles dagligt Efterfilter: skylles ugentligt
	Skyllevandsmængde, årlig	X		500 m ³ (skønnet)

	Skyllevandsmåling, type	X		Udelukkende måler på afgang værk. – der er ingen måler til skyllevandsmængden. Skyllemængden beregnes som differencen mellem indpumpet og udpumpet vandmængde.
	Bundfældningsanlæg	X		Der er etableret bundfældningstank. Udledning af filterskyllevand sker til kloaksystemet.
	Indhegnet		X	
	Afløb til, seneste analysedato	X		Til kloak. Seneste tre års filterskyllevandsanalyser: 19.09.2025: ok 28.05.2024: ok 07.08.2023: ok
	Slamhåndtering	X		Der har endnu ikke været behov for at bortkøre slam
	Seneste tømning, analyse	X		-
Diverse drift	Ringforbindelse	X		Nødforbindelse til Bybjerg Orø Vandværk. Nødforbindelsen blev etableret i 2014
	Nødstrømsforsyning	X		Mulighed for manuel tilslutning af eksternt nødstrømsanlæg på hovedtavlen etableret i 2025.
	Pumpestrategi			
	Affugter	X		Der er etableret ny affugter i 2025
	Kontrolplan godkendt	X		
	Beredskabsplan	X		Opdateret i 2019
	Hygiejnekursus	X		
	Kvalitetssystem	X		Indført i 2019.
	Takstblad 2026	X		Godkendt 16.01.2026

